Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ TOO «Test Standard Engineering» запрещена.



Испытательная лаборатория TOO «Test Standard Engineering»

Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, промышленная зона, здание испытательной лаборатории

Телефон 8 (7292) 54-41-23, телефон 8 (7292) 54-43-52, факс 54-40-21 Аттестат аккредитации К. Т. 13. Е 1310, действителен до 28.09.2027 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 117/1/6

от 14 августа 2024 г.

Акт отбора образцов №117/1 от 13.08.2024 г.

Наименование продукции

Заявитель (адрес)

Страна изготовитель(фирма,предприятие, адрес)

Место отбора образцов

Дата поступления образцов

Дата проведения и окончания испытаний

Место проведения испытаний

Количество образцов

Вид испытаний

Обозначение НД на продукцию

ПГС с добавлением 40% глинистого

непросадочного грунта

ТОО «Энергия XXI век»

PK

М/р Арыстановское, УПиНВ подушка

основания под РВС -1.

13.08.2024 г.

14.08.2024 г.

ИЛ TOO «Test Standard Engineering»

5 пробы, 4 слой

контрольный

ГОСТ 25100-2020, СТ. РК 1277-2004

Условия проведения испытаний - температура 25°C, влажность 67%.

Результат испытаний:

№ п/ п	Место отбора проб	Наименование показателей			
		Средняя плотность сухого грунта, г/см ³	Максимальная плотность грунта, г/см ³	Оптимальная влажность грунта, %	Коэффициент уплотнения грунта
		Норма по НД			
		не нормируется	не нормируется	не нормируется	-
		НД на методы испытаний			
		ΓΟCT 518-2015	ГОСТ 22733-2016		-
		Фактические результаты			
1	2	3	4	5	6
		1	PBC-1.		CAMPONE HOLD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
1	Точка №1 PBC-1	2,075	2,167	13,6	0,95
2	Точка №2 PBC-1	2,105	2,167	13,6	0,97
3	Точка №3 PBC-1	2,075	2,167	13,6	0,95
4	Точка №4 PBC-1	2,075	2,167	13,6	0,95
5	Точка №5 PBC-1	2,98	2,167	13,6	0,96
	Harrage MI	PAMECTEO -	Т	C A	

Начальник ИЛ (должность)

_ Даденов Ж.А. (Ф.И.О)

Исполнители: Инженер

Сандыбаев Н.Б.

Серикбаев Е.Б. (Ф.И.О)